

Terminplan "Badeumbau"

Dober AG

Sanitär, Planung, Umbauten
Friedastr. 6, 8352 Schlieren

Objekt : Badumbau Unterengstringen

Arbeiten EG und OG	Februar											März											Unternehmer								
	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16		17	18	19	22	23	24	25	26
Abdecken / Mulde	■																													Jost und Co. Schlieren	
Demontage Waschtisch u.Wanne	■	■																												Dober AG Schlieren	
Abbruch / Spitzen	■	■	■	■	■	■	■																							Jost und Co. Schlieren	
Zumauern v. ehem.Schrank				■																										Jost und Co. Schlieren	
Anzeichnen H/S/E			■																											DoberAG/KosterAG	
Installation Sanitär					■	■	■	■	■																					Dober AG Schlieren	
Installation Elektriker							■																							Elektroweber AG	
Installation Heizung							■	■																						Koster AG Schlieren	
Zu- und Vormauern								■	■																					Jost und Co. Schlieren	
Verputzen								■	■																					Jost und Co. Schlieren	
Bade-/Duschenwannen setzen										■																				Dober AG Schlieren	
Wannen untermauern											■																			Jost und Co. Schlieren	
Täferdecke im OG ergänzen												■																		Bochsler AG Urdorf	
Plattenlegerarbeiten												■	■	■	■	■	■	■	■											Dill Paul, Urdorf	
Malerarbeiten																			■	■										Silvio Höhn Schlieren	
Kittfugen																			■	■										Jost und Co. Schlieren	
Fertigmontage Sanitär																				■	■									Dober AG Schlieren	
Fertigmontage Elektrisch																					■									Elektroweber AG	
Fertigmontage Heizung																					■									Koster AG Schlieren	
Baureinigung																											■	■			